



**El 21 de mayo
de 2021**

Boletín informativo
número 8



OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES

Las últimas noticias del proyecto

Las últimas noticias de la puente peatonal:

Llegó a una solución para las tierras malas que fueron descubiertas inesperadamente durante la excavación para el contrafuerte entre de Kelly's y Bayside. Después de más exploración de la tierra por haciendo espeleología y taladrando el suelo ha sido recomendado corregir la profundidad entera por quitar las tierras malas y reemplazarlas con arena compacta. El contratista anticipa reanudarse la construcción con tiempo suficiente empezar completar este trabajo el primer de junio.

Además se espera que el periodo del asentamiento de la tierra estar terminado el primer de junio también. Esto permitirá el contratista empezar la construcción del contrafuerte norte comenzando en hincar pilotes por los cimientos.

Las últimas noticias de Old West Main Street:

El acuerdo entre la ciudad y el contratista retrasar oficialmente el otorgamiento y conservar los precios de licitaciones hasta el 24 de agosto ha sido aprobado. El proyecto todavía está suspendido hasta una decisión con respeto al LRIP esté confirmado con suerte al principio o al medio de junio. Se espera que la fecha para una jornada de puertas abiertas sobre la construcción estará determinada por el envío del próximo boletín informativo.

Cory Bienfang, P.E.

Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 507-995-2936

E-mail: cory.bienfang@bolton-menk.com

Jay Owens, P.E.

Director de Ingeniería de la Ciudad
Teléfono: 651-764-3336

E-mail: jay.owens@ci.red-wing.mn.us

Ryan Illa

Gerente Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 651-260-5956

E-mail: ryan.illa@ci.red-wing.mn.us