



**El 18 de junio
de 2021**

Boletín informativo
núm.10



OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES

Las últimas noticias del proyecto

Las últimas noticias del puente peatonal:

El contratista ha terminado corregir la tierra y está en el proceso de construir el cuerpo primario del contrafuerte del sur. El contratista terminó echando el hormigón para el grande elemento principal esta semana y está planeando seguir la construcción del ala del contrafuerte del sur y los muros de retención durante las semanas próximas.

El contratista ha construido la pila y la zapata de hormigón para el contrafuerte del norte. El contratista planea empezar construyendo los muros laterales al principio de la semana próxima. El contratista colocará puntualmente las vigas del concreto que van a extenderse sobre pila 1, pila 2, y el contrafuerte del norte (pila 3) antes del fin de junio. El programa actual muestra que la colocación del puente con entramado de acero ocurrirá la semana primera de agosto.

Las últimas noticias de Old West Main Street:

El consejo municipal otorgó con éxito el contrato de la construcción a Fitzgerald Excavating and Trucking, Inc. en el lunes el 14 de junio. Los contratos están en el proceso del cumplimiento final y el personal de la ciudad van a reunirse con el contratista la próxima semana para discutir el empieza y el programa de la construcción. Más detalles sobre la fecha de empezar la construcción y la jornada de puertas abiertas de la construcción que está fijado tentativamente en el miércoles el 7 de julio de 2021 estarán provistos después de esta reunión.

Cory Bienfang, P.E.
Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 507-995-2936
E-mail: cory.bienfang@bolton-menk.com

Jay Owens, P.E.
Director de Ingeniería de la Ciudad
Teléfono: 651-764-3336
E-mail: jay.owens@ci.red-wing.mn.us

Ryan Illa
Gerente Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 651-260-5956
E-mail: ryan.illa@ci.red-wing.mn.us