



**El 7 de mayo
de 2021**

Boletín informativo
núm. 7



OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES

Las últimas noticias del proyecto

Las últimas noticias de la puente peatonal:

El contratista sigue construir con concreto los pilares de la puente y las fundas de los pilares. El contratista anticipa terminar el pilar 2 esta semana y el pilar 1 la próxima semana.

Las reubicaciones de utilidades privadas en el área del edificio removido fueron terminado con éxito esta semana. Esto permite el contratista empezar la construcción del contrafuerte permanente del sur. El primer paso es completar la instalación de las temporarias paredes de tablestacas que es requerido proteger el área de construcción en ambos lados. Inmediatamente después el contratista planea excavar y construir las zapatas de hormigón del contrafuerte y luego el cuerpo del contrafuerte y los muros laterales y de retención. Trabajo en el área del edificio removido entre de Kelly's y Bayside está anticipado seguir por un mes.

Las últimas noticias de Old West Main Street:

El consejo municipal aprobaron la recomendación del personal reconstruir Old West Main durante un periodo de dos años. La mitad del este (fase 1 – TH 61 a Washington St.) será terminado en 2021 y la mitad del oeste (fase 2 – Washington St. a Buchanan St.) será terminado en 2022. Fechas específicas del empieza de construcción este año todavía están desconocidas pero es anticipado que la construcción no empezará hasta el medio o el fin de julio 2021.

Una jornada de puertas abiertas para la construcción estará programado para el fin de mayo o el comienzo de junio para presentar el plan de la construcción de este verano e incluirá la información sobre:

- El programa de la construcción
- Impactos y fases de la construcción
- Acceso a empresas
- El plan de comunicación

Cory Bienfang, P.E.
Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 507-995-2936
E-mail: cory.bienfang@bolton-menk.com

Jay Owens, P.E.
Director de Ingeniería de la Ciudad
Teléfono: 651-764-3336
E-mail: jay.owens@ci.red-wing.mn.us

Ryan Illa
Gerente Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 651-260-5956
E-mail: ryan.illa@ci.red-wing.mn.us