



**El 4 de junio
de 2021**

Boletín informativo
número 9



OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES

Las últimas noticias del proyecto

Las últimas noticias de la puente peatonal:

El trabajo reasumió en el contrafuerte del sur la semana pasada y el trabajo esta semana concentra en la finalización de la corrección de las tierras. El contratista ha completado la instalación de la tablestaca y espera completar todo el relleno al principio de la semana próxima. Inmediatamente después del relleno el contratista planea empezar la construcción de la zapata de hormigón del contrafuerte del sur y los cimientos de la puente. Trabajo constante en el contrafuerte del sur anticipa durar 3-4 semanas.

Adicionalmente el periodo del asentamiento de la tierra del terraplén del norte terminaría esta semana y el contratista planea reasumir trabajo en el contrafuerte del norte de la puente la semana próxima. La primera operación será hincar pilotes por pilar 3 y luego echando el hormigón de la zapata.

Las últimas noticias de Old West Main Street:

El personal de la ciudad fue informado la semana pasada que nuestra aplicación del LRIP ganó \$831,308 en fondos adicionales para el proyecto. Este otorgamiento compensará directamente fondos locales para la construcción del proyecto. El otorgamiento necesita ser aceptado por moción por el consejo municipal y tomará un mes para llevar a cabo completamente.

Adicionalmente MnDOT ha autorizado la habilidad de la ciudad proseguir el otorgamiento del contrato al postor con el precio más bajo, Fitzgerald Excavating and Trucking. Basado en este el intento es considerar licitaciones y otorgar el proyecto a la próxima reunión del consejo municipal en el 14 de junio. Todavía la construcción está anticipada empezar al principio de julio.

Una jornada de puertas abiertas está programada tentativamente por el miércoles el 7 de julio de la noche para discutir el programa e impactos de la construcción. Más información sobre la reunión e instrucciones serán provistas en las semanas que viene. Está reunión está anticipada ocurrir en persona en las cámaras del consejo de Red Wing City Hall.

Cory Bienfang, P.E.

Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 507-995-2936

E-mail: cory.bienfang@bolton-menk.com

Jay Owens, P.E.

Director de Ingeniería de la Ciudad
Teléfono: 651-764-3336

E-mail: jay.owens@ci.red-wing.mn.us

Ryan Illa

Gerente Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 651-260-5956

E-mail: ryan.illa@ci.red-wing.mn.us